Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés 50 %-os állapotáról

Támogató neve: Pénzügyminisztérium

Kedvezményezett: Alsószölnök Község Önkormányzata

Projekt címe: Az alsószölnöki Faluház tetőszerkezetének és fedésének felújítása

Támogatási szerződés száma: PM_SZERZ/551/2020.

Tervezett befejezési dátum: 2021. október 15.

Támogatási összeg: 48,98 millió Ft.

1. A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

1.1. A projekt tartalmának részletes ismertetése:

A projekt keretében az Alsószölnök, Fő út 19. sz. alatt található Faluház tetőszerkezetének a felújítása során el kell végezni a szükséges rossz állapotban lévő fogópárok visszabontását, a tetőablakok bontását, a szükségtelen kémények és a bádogos szerkezetek bontását, a palabontást.

Vissza kell építeni az új fogópárokat, 20 cm-es kőzetgyapot hőszigetelést kell végezni a tetőben.

A tetőszerkezetet pallókkal meg kell erősíteni, porhó elleni fólia védelemmel kell ellátni, a lécezést követően cserépfedéssel kell ellátni a tetőt.

A meglévő 20 db tetőablakot ki kell bontani, majd visszaépíteni a szükséges rezsianyagokkal.

Bádogos munka keretében cserélni kell a meglévő ereszcsatornákat, ki kell építeni a villámvédelmi rendszert, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

1. **Tervezési dokumentumok elkészítése, engedélyek beszerzése**

a) Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

A projekt fizikai megvalósításához szükséges tervezői költségbecslés, költségvetés kiírás elkészítése, mely alkalmas az építési beruházást végző kivitelező kiválasztására induló eljárás lebonyolítására.

2. **Tetőszerkezet és tetőfedés felújítása**

A projekt keretében a jelenlegi egészségre ártalmas, rossz műszaki állapotban lévő tető palafedésnek, a térségi jelleghez jobban illeszkedő, korszerűbb égetett cserépfedésre történő cseréje történik.
Továbbá a cserépfedés miatt szükséges a fa tartószerkezet megerősítése, néhány helyen cseréje és a tetőszerkezet teljes hőszigetelése.
A projekt részét képezik továbbá a kapcsolódó bontási munkák ,valamint a keletkezett hulladék megfelelő helyen és minőségben történő kezelése.

.

3. **A műszaki ellenőri feladatok ellátása**

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (1) bek. b) pont alapján a c) pontban ismertetett építési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására műszaki ellenőr kerül megbízásra, hogy a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegítse és ellenőrizze a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. A műszaki ellenőr a Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat végzi el.

4. **A projekt megvalósítása és a fenntartási időszak során biztosítjuk a projekt nyilvánosságát.**

A projekt kapcsán sajtóközleményt tervezünk megjelentetni a községi / térség / nemzetiségi lapban. A projekt előrehaladását nyomon követjük a település honlapján, illetve rendszeresen hírt adunk róla az OSZÖ honlapján is.

Képek a felújítás 50%-os állapotáról






MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
A PROJEKT A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG
ALSÓSZÖLNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
AZ ALSÓSZÖLNÖKI FALUHÁZ ÉPÜLET TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
48 977 550 FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:PM_SZERZ/551/2020
A TÁMOGATÁS FORRÁSA: AZ 1618/2019. (X.28.) KORM. HATÁROZATBAN MEGHATÁROZOTT SZLOVÉN RÁBA-VIDÉK TÉRSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2020-2023 KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS







